

Obra	SENAR - EDIFICIO ANEXO								
Local	Campo Grande/MS								
Data	Junho de 2018								
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO									
item	descrição	total (R\$)	%	1	2	3	4	5	6
01.	CANTEIRO DE OBRAS	8.957,23	0,51%	100,00%					
02.	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SUBSOLO - OBRAS CIVIS								
02.01	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	22.637,67	1,28%	100,00%					
02.02	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.540,24	0,26%	100,00%					
02.03	FUNDAÇÕES/INFRAESTRUTURA	38.356,64	2,17%	80,00%	20,00%				
02.04	ESTRUTURA DE CONCRETO	23.220,04	1,31%		100,00%				
02.05	ESTRUTURA METALICA	157.274,82	8,88%		20,00%	80,00%			
02.06	ALVENARIA	15.223,28	0,86%		90,00%	10,00%			
02.06	COBERTURA	35.686,17	2,02%			100,00%			
02.07	ESQUADRIAS DE MADEIRA	1.690,00	0,10%				80,00%	20,00%	
02.08	ESQUADRIAS METALICAS/VIDRO	49.005,58	2,77%				80,00%	20,00%	
02.09	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNA	21.211,48	1,20%			30,00%	70,00%		
02.10	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNA	6.713,14	0,38%			30,00%	70,00%		
02.11	REVESTIMENTO DE TETOS	23.032,62	1,30%				80,00%	20,00%	
02.12	PISOS INTERNO	51.182,96	2,89%			20,00%	40,00%	40,00%	
02.13	PISOS EXTERNO	1.881,68	0,11%						100,00%
02.14	PINTURAS	20.669,41	1,17%					50,00%	50,00%
02.15	OBRAS COMPLEMENTARES	30.288,77	1,71%				20,00%	60,00%	20,00%
03.	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO TERREO - OBRAS CIVIS								
03.01	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	23.015,65	1,30%	80,00%	20,00%				
03.02	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.365,85	0,19%	30,00%	70,00%				
03.03	FUNDAÇÕES/INFRAESTRUTURA	62.156,47	3,51%		100,00%				
03.04	ESTRUTURA DE CONCRETO	59.044,79	3,33%		40,00%	60,00%			
03.05	ESTRUTURA METALICA	223.767,56	12,64%			60,00%	40,00%		
03.06	ALVENARIA	38.434,66	2,17%			70,00%	30,00%		
03.07	COBERTURA	24.852,73	1,40%				100,00%		
03.08	ESQUADRIAS DE MADEIRA	2.534,98	0,14%					100,00%	
03.09	ESQUADRIAS METALICAS/VIDRO	40.926,53	2,31%					100,00%	
03.10	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNA	22.400,31	1,26%			10,00%	40,00%	50,00%	
03.11	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNA	30.162,07	1,70%			10,00%	40,00%	50,00%	
03.12	REVESTIMENTO DE TETOS	23.332,16	1,32%					100,00%	
03.13	PISOS INTERNO	94.403,97	5,33%			10,00%	10,00%	40,00%	40,00%
03.14	PISOS EXTERNO	8.298,66	0,47%						100,00%
03.15	PINTURAS	59.332,12	3,35%					40,00%	60,00%
03.16	OBRAS COMPLEMENTARES	25.710,92	1,45%				20,00%	60,00%	20,00%
04.	INSTALAÇÕES								
04.01	INSTALAÇÕES DE AGUA FRIA/DRENO AR CONDICIONADO	6.983,54	0,39%		30,00%	20,00%	30,00%	20,00%	
04.02	INSTALAÇÕES DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS	21.803,32	1,23%		30,00%	20,00%	30,00%	20,00%	
04.03	INSTALAÇÕES PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	57.962,67	3,27%		10,00%	30,00%	40,00%	20,00%	
04.04	LOUÇAS E METAIS	15.635,90	0,88%					70,00%	30,00%
04.05	INSTALAÇÕES ELETRICAS	202.025,31	11,41%		20,00%	20,00%	30,00%	20,00%	10,00%
04.06	INFRAESTRUTURA PARA AR CONDOCIONADO	18.508,80	1,05%				50,00%	50,00%	
05.	ELEVADOR	102.080,00	5,76%				50,00%	50,00%	
06.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	92.496,00	5,22%	5,35%	13,49%	25,35%	25,14%	22,44%	8,23%
PERCENTUAL MENSAL			100,00%	5,15%	13,33%	27,10%	24,99%	21,66%	7,77%
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO				5,15%	18,48%	45,58%	70,58%	92,23%	100,00%
TOTAL MENSAL		1.770.806,70		91.191,26	236.095,99	479.929,61	442.535,03	383.473,24	137.581,56
TOTAL MENSAL ACUMULADO				91.191,26	327.287,26	807.216,87	1.249.751,90	1.633.225,14	1.770.806,70