

SENAR - MATO GROSSO DO SUL

ANEXO VI - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de estacionamento em piso intertravado e depósito, para atender as necessidades do Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte SENAR MS.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%
1.	MOBILIZAÇÃO E MÃO DE OBRA INDIRETA	R\$ 67.107,79	R\$ 19.653,47	29,29%	R\$ 19.252,77	28,69%	R\$ 14.931,95	22,25%	R\$ 13.269,60	19,77%
2.	TERRAPLENAGEM, REMOÇÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	R\$ 54.177,96	R\$ 27.133,44	50,08%	R\$ 27.044,52	49,92%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
3.	DRENAGEM	R\$ 84.824,99	R\$ 84.824,99	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
4.	EXECUÇÃO DE ESTACIONAMENTO EM PAVER INTERTRAVADO E CANTEIROS	R\$ 346.212,10	R\$ 34.677,52	10,02%	R\$ 104.032,55	30,05%	R\$ 104.032,55	30,05%	R\$ 103.469,50	29,89%
5.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.029,84	R\$ 5.029,84	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
6.	ESTRUTURA	R\$ 34.354,60	R\$ 10.816,84	31,49%	R\$ 23.537,76	68,51%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
7.	ALVENARIA E PINTURA	R\$ 8.547,51	R\$ -	0,00%	R\$ 4.388,55	51,34%	R\$ 4.158,96	48,66%	R\$ -	0,00%
8.	ESQUADRIAS	R\$ 9.436,70	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 9.436,70	100,00%	R\$ -	0,00%
9.	CALÇADA PERIMETRAL AO DEPÓSITO	R\$ 3.858,90	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 3.858,90	100,00%	R\$ -	0,00%
10.	LIMPEZA DE OBRA	R\$ 6.955,83	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 6.955,83	100,00%
SUBTOTAL		R\$ 620.506,22	R\$ 182.136,10	29,35%	R\$ 178.256,15	28,73%	R\$ 136.419,06	21,99%	R\$ 123.694,93	19,93%
TOTAL ACUMULADO			R\$ 182.136,10	29,35%	R\$ 360.392,24	58,08%	R\$ 496.811,30	80,07%	R\$ 620.506,22	100,00%