

SENAR - MATO GROSSO DO SUL

ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Objeto: Contratação de empresa especializada para reforma e adequação da infraestrutura do SENAR-AR/MS.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%
1.	MÃO DE OBRA INDIRETA	R\$ 28.356,81	R\$ 3.212,37	11,33%	R\$ 12.873,94	45,40%	R\$ 12.270,50	43,27%
2.	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 10.872,42	R\$ 5.884,99	54,13%	R\$ 2.000,00	18,40%	R\$ 2.987,43	27,48%
3.	ESQUADRIAS E SOLEIRA	R\$ 68.708,97	R\$ 4.734,46	6,89%	R\$ 62.315,86	90,70%	R\$ 1.658,65	2,41%
4.	PISO EM CONCRETO ARMADO POLIDO, DRENAGEM, PERGOLADO, PINGADEIRAS E CORRIMÃO	R\$ 242.543,78	R\$ 33.386,00	13,76%	R\$ 123.806,87	51,05%	R\$ 85.350,91	35,19%
5.	ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO	R\$ 51.168,09	R\$ 9.200,10	17,98%	R\$ 25.104,28	49,06%	R\$ 16.863,71	32,96%
6.	LIMPEZA DE OBRA	R\$ 2.415,60	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.415,60	100,00%
SUBTOTAL		R\$ 404.065,67	R\$ 56.417,92	13,96%	R\$ 226.100,95	55,96%	R\$ 121.546,80	30,08%
TOTAL ACUMULADO			R\$ 56.417,92	13,96%	R\$ 282.518,87	69,92%	R\$ 404.065,67	100,00%